

Protokoll

(was ist mir aufgefallen/ was wurde besprochen)

Interessant: _____

Konkrete scharfe Bilder vom Objekt (Drohnenflug)

Aktuelle Verbraucher: Wallbox / Wärmepumpe / Durchlauferhitzer / nichts davon

Stromverbrauch _____ Stromfresser geplant: _____ Gesamt: _____

Gewünschte Größe der PV-Anlage: _____ Module = _____ kWp _____ Speicher kWh

Wie soll die Dachfläche belegt werden

Dachneigungen

Welche Bedachung (Ziegel, Blech, etc.)

Blitzschutzanlage (Ja / Nein), Pappdocken, verklebt, vermörtelt, verschraubt

Dachziegel: Marke _____ Material: _____ Deckmaß: _____

Anzahl Ersatzziegel _____

Aufbau des Daches mit Maßen: Dachlatte, Konterlattung, Aufsparrendämmung, Folie

Sparrenbreite/ Sparrenabstand / Erster Sparren vom Ortgang _____ cm

Höhe vom Boden bis zur Dachrinne (Gerüst)

Moduloptimierer (gibt es Beschattung)

Besichtigung Ihrer Stromanlage / APZ / Platzbedarf / SLS / Zähler (Alt / Neu)

Hausabsicherung _____ A / Fi-Schalter, Versorger:

Potentialausgleich (Erdungsband/ Erdungsstab/ Kreuzerder) _____ mm²

Platz für Blitzschutz/ Wechselrichter / Speicher / Wallbox

WLAN ? / Anschluss Datenkabel / Standort des Routers (meistens Fritz Box)

Wie verlaufen die Kabel vom Dach zum Zählerschrank / Anzahl der geplanten Strings _____

Fotos als Referenz auf der Homepage JA / NEIN

Eigenleistungen vereinbart NEIN / JA (Bogen geplante Eigenleistungen ausfüllen)

Geplante Eigenleistung



Für diese konkret besprochenen Eigenleistungen erhalten Sie einen Preisnachlass und sind Bestandteil des Angebots.

Kunde: _____

Fotos als Referenz auf der Homepage von Solaris-Nord	JA / NEIN
Entsorgung Verpackungsmaterial	JA / NEIN
Hilfe beim Gerüstbau – Aufbau + Abbau	JA / NEIN
Kabelführung – Helfertätigkeit	JA / NEIN

Ersatzziegel besorgen* Anzahl _____	JA / NEIN
-------------------------------------	-----------

Kabelführung – Kabeldurchführungen vorbereiten*	JA / NEIN
---	-----------

1. Löcher bohren...
2. Genau zu tun:

Kabelführung – Kabelkanäle selbst montieren*	JA / NEIN
--	-----------

1. Größe:
2. Genau zu tun:

Erdarbeiten*	JA / NEIN
--------------	-----------

1. Potenzialausgleich / Wallboxkabel / Stringkabel
2. Genau zu tun:

Sonstiges:

* Wichtiger Hinweis:

Die Eigenleistungen müssen zum Aufbautermin bereits FERTIG sein. Daher wird der Aufbautermin erst vereinbart, sobald die genannten Eigenleistungen fertig sind. Feedback an Michael Carstens per WhatsApp mit Fotos.

Ort, Datum, Unterschrift (Kunde)

Michael Carstens (Inhaber)